

Tabela 2. Preliminarz Inwestycyjny. Rok bazowy 2017

Lp.	Zakres robót	Faza przedrealizacyjna												Faza realizacji					
		2017						2018						2017			2018		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji układu instalacji mechanicznej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji "Modernizacja układu wentylacyjnego mechanizmów hal basenowych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym "St.OlafANKA" w Gorzowie Wielkopolskim.	X																	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla celu realizacji zadania modernizacji systemu wentylacji mechanicznej Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego "St.OlafANKA", nadzór autorski		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.	Inżynier kontraktu		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.	Wybór Generalnego Wykonawcy		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.	Wybór Projektanta																		
6.	Demonstracja i ponowny montaż istniejących kanałów instalacji wentylacji mechanicznej.																		
7.	Wykonanie fundamentów wraz z projektem i eksperterią konstruktora pod centrale wentylacyjne.																		
8.	Kończ zakupu wraz z montażem kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z wykonianiem izolacji termicznej kanałów, z kauczuku spienionego, o grubości 23 mm.																		
9.	Kończ zakupu rur instalacji ciepła technologicznego wraz z montażem i izolacją termiczną, dla central wentylacyjnych - modernizacja instalacji C-T																		
10.	Kończ zakupu central wentylacyjnych NW1a, NW1b, NW2, NW4 z uwzględnieniem transportu oraz montazu urządzeń (bez automatyki),																		
11.	Wykonanie modułu hydraulicznego glikolicowego odzysku ciepła centrali NW2 i NW4.																		
12.	Kończ zakupu elementów systemu automatyki central wentylacyjnych NW1a, NW1b, NW2, NW4 wraz szafami sterującymi, okablowaniem i montażem.																		
13.	Kończ demontażu i rozbiorki kanałów wentylacyjnych z utilizacją,																		
14.	Kończ demontażu i utilizacji central wentylacyjnych.																		
15.	Transport dźwigiem (rozładunek z samochodu)																		
16.	Unichominięcie, testy systemu oraz szkolenie personelu.																		
17.	Kończ zakupu i montazu systemu naprawietrania podbasenia NW5, z wykorzystaniem podczas modernizacji jako wentylatora zasilającego zasłonę na okres rentontu.																		

\* SZCZEGÓLOWY HARMONOGRAM CZASOWY PO WYBRANIU GENERALNEGO WYKONAWCY

